



T.C. HATAY VALİLİĞİ

06.02.2023 HATAY Mw 7.7 – 7.6
20.02.2023 HATAY Mw 6.4
DEPREMLERİ SONRASINDA

**DÜNYANIN EN BÜYÜK
İYİLEŞTİRME OPERASYONUNDA**

HATAY
3 EKİM 2024



Şehrinize sahip çıkın, ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin. Yıkılan her konutun daha iyisini, güzelini, güvenliğini ve yenisini yapıp vereceğiz.

A handwritten signature in black ink, which appears to be the name 'Recep Tayyip Erdoğan'.

7.7 ve 7.6 Büyüklüklerinde iki deprem ülkemizde

11 il

101 ilçe

7.967 Köy ve mahalle
yoğun olarak etkilenmiştir.

deprem'in ardından toplamda 33.077 artçı sarsıntı meydana gelmiştir.

Uzmanlara göre yaklaşık dokuz saat arayla meydana gelen bu depremler olağan dışı ve ender görülen doğa kaynaklı bir afettir.

Depremin Yıkıcı Etkisi



6 Şubat Depremi

(Mw: 7.7)

30 Katrilyon Joule



Haiti Depremi

(Mw: 7)

2.1 Katrilyon Joule



Loma Prieta Depremi

(Mw: 6.9)

1.5 Katrilyon Joule




Hiroşima Atom Bombası

15 Trilyon Joule

**6 Şubat Depremleri'nin üretmiş
olduğu enerji Hiroşima Atom
Bombası'nın 2 bin katı
büyüklüğündedir.**

6 Şubat Depremleri



**Antakya
Defne
İskenderun
Kırıkhan
Hasa
Samandağ
Arsuz**

7 ilçe depremden yoğun bir şekilde etkilenirken, ilin tamamını **15 ilçe - 1.686.043** kişiyi etkilemiştir.

NVİ tarafından ölüm tescili yapılan 24.220 olup bu vefatların 116'sı kimliklendirilememiştir.

Türkiye Tarihinin En Büyük Hak Sahipliği Hatay'da Oldu.

6 Şubat Depremlerinden sonra

Hatay İli Genel Analizi



Yıkılan Yapı Sayısı

84.119 (3.000 Kayıtsız Yapı)



Bağımsız Bölüm

311.586 (Orta ve Üzeri)



Yıkım (m2)

34,6 Milyon



Yıkım (m3)

17,8 Milyon

Hatay'dan Tahliye Edilen Afetzedede Sayısı

563.751

Hatay'a Dönen Afetzedede Sayısı

434.216

İl Dışında Bulunan Afetzedede Sayısı

129.532

Hak Sahipliği

Hak Sahipliği Müracaat Sayımız

260.854

Hak Sahipliği Kabul Sayımız

176.216

153.535 Konut

21.887 İşyeri

794 Ahır



74.410 KONTEYNER



204 Konteyner Kent yapıldı.

177.165 kişi konteyner kentlerde , 46.741 kişi ise bireysel konteynerlerde barınmaktadır.

223.906

TL

Kira desteği verildi.

74.671 kiracıya 5.000 TL ve 69.182 ev sahibine 7.500 TL kira desteği sağlanmaktadır.

TL

Taşınma yardımı yapıldı.

208.255 kişiye 3 milyar 123 milyon 825 bin TL taşınma yardımı yapılmıştır.

TL

1,7 Milyar TL Destek Ödemesi yapıldı.

Vefat edenler arasında 6 Şubat 2023 tarihinde ikametgahı Hatay'da bulunanların yakınlarına ödeme sağlanmıştır.

34.756

Vatandaşımıza aylık 4.500 TL

Esenkart

ile aylık gıda desteği sağlanmaktadır. Bugüne kadar dağıtımı yapılan Esenkart tutarı;

1.193.366,500 TL

Toplam **20,37 Milyar TL**




6.180

Prefabrik işyeri yapıldı.



**Antakya, Defne,
Samandağ, Kırıkhan**

ilçelerimizde 1576 sokakta 13.692
binanın içme suyu altyapısı
yenilendi.



**Antakya Gastronomi
Çarşısı açıldı.**

18 adet Eski Antakya Evleri
Görünümlü, Antakya
Gastronomi Çarşısı açıldı.



**Kültür Sanat Çarşısı
tamamlandı.**



316.921

haneye nakdi yardım sağlandı.

7,6 Milyar TL nakdi yardım

159 Psikososyal Destek Merkezi kuruldu.

Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi açılışı yapıldı.

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yapımı devam ediyor.

Kadın Konukevi yatırım programına alındı

Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi yatırım programına alındı.

7 İlçe'de Sosyal Hizmet Merkezi yatırım programına alındı.

4 Sosyal Market

1 Hiper Market

3 Milyon Gıda ve Hijyen Kolisi

7 Sosyal Yardım Deposu

786.492

Psikososyal Destek Sayısı

DÜNYA'NIN EN BÜYÜK İYİLEŞTİRME
OPERASYONUNDA HATAY



YAPI İŞLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇESİ	AFAD		HAK SAHİBİ SAYISI				İHALE EDİLMİŞ VE EDİLECEK BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI				
	Afetzedede Sayısı	Başvuru Sayısı	Yeni Yerleşim Yeri	Kırsal	Karma	Toplam	Yeni Yerleşim Yeri (a)	Şehir Merkezi (b)	Ara Toplam (a+b)	Kırsal (c)	TOPLAM (a+b+c)
ALTINÖZÜ	7.377	4.572	386	2.240	245	2.871	1.087	0	1.087	0	1.087
ANTAKYA	107.412	92.165	53.552	2.985	669	57.206	18.762	43.211	61.973	0	61.973
ARSUZ	7.580	5.650	2.835	913	0	3.748	2.782	0	2.782	0	2.782
BELEN	2.814	2.472	1.404	281	0	1.685	1.446	684	2.130	0	2.130
DEFNE	37.973	32.920	21.167	1.048	0	22.215	12.834	8.821	21.655	0	21.655
DÖRTYOL	5.007	3.991	2.650	0	0	2.650	3.262	0	3.262	0	3.262
ERZİN	970	749	354	149	0	503	635	0	635	0	635
HASSA	7.853	6.643	1.740	2.295	995	5.030	4.980	0	4.980	0	4.980
İSKENDERUN	22.271	19.215	12.195	487	60	12.742	9.086	6.227	15.313	0	15.313
KIRIKHAN	23.355	20.687	12.224	2.455	0	14.679	6.368	4.387	10.755	0	10.755
KUMLU	907	756	168	407	0	575	303	0	303	0	303
PAYAS	1.642	1.372	1.030	0	0	1.030	1.875	0	1.875	0	1.875
REYHANLI	2.704	1.929	702	1.181	0	1.483	513	0	513	0	513
SAMANDAĞ	20.104	15.594	3.556	1.815	1.083	10.454	8.608	31	8.639	0	8.639
YAYLADAĞI	2.157	1.583	23	886	0	909	467	0	467	0	467
Tüm İlçeler	0	0	0	0	0	0	0	0	10.110	10.110	
KONUT TOPLAMI	250.126	210.298	117.586	17.142	3.052	137.780	73.008	63.361	136.369	10.110	146.479
TİCARET TOPLAMI	45.192	40.160	13.949	1.654	0	15.603	1.748	9.973	11.721	0	11.721
GENEL TOPLAM	295.318	250.458	131.535	18.796	3.052	153.383	74.756	73.334	148.090	10.110	158.200

Toplam 158.200 Bağımsız Bölümün İnşası

İLÇESİ	AFAD		HAK SAHİBİ SAYISI			İHALE EDİLMİŞ VE EDİLECEK BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI				
	Afetzedede Sayısı	Başvuru Sayısı	Yeni Yerleşim Yeri	Kırsal	Toplam	Yeni Yerleşim Yeri (a)	Şehir Merkezi (b)	Ara Toplam (a+b)	Kırsal (c)	TOPLAM (a+b+c)
ALTINÖZÜ	146	140	41	34	75	5	0	5	0	5
ANTAKYA	24.211	22.111	6.526	1.198	7.724	12	7.443	7.455	0	7.455
ARSUZ	691	622	296	19	315	63	0	63	0	63
BELEN	133	115	57	3	60	8	0	8	0	8
DEFNE	5.954	5.143	2.147	55	2.202	0	1.598	1.598	0	1.598
DÖRTYOL	249	224	87	0	87	0	0	0	0	0
ERZİN	56	51	18	0	18	0	0	0	0	0
HASSA	942	814	346	41	387	0	0	0	0	0
İSKENDERUN	3.936	3.214	1.340	1	1.341	3	282	285	0	285
KIRIKHAN	3.941	3.234	1.340	26	1.366	8	618	626	0	626
KUMLU	48	40	18	2	20	0	0	0	0	0
PAYAS	139	122	57	0	57	36	0	36	0	36
REYHANLI	121	112	63	9	72	0	0	0	0	0
SAMANDAĞ	4.569	4.164	1.613	239	1.852	1.613	32	1.645	0	1.645
YAYLADAĞI	56	54	0	27	27	0	0	0	0	0
TOPLAM	45.192	40.160	13.949	1.654	15.603	1.748	9.973	11.721	0	11.721

**Tarihi Uzun Çarşı ve Kurtuluş Caddesi
Yeniden İhya ve İnşa Ediliyor.**

**307 Hektarlık riskli alanda Koruma Amaçlı İmar
Planı yapılmıştır.**

İlimizde yerinde dönüşüm kapsamında, işyeri için 16.912, konut için 79.941, ahırlı konut için 332 başvuru olmak üzere, toplam 97.186 başvuru bulunmakta olup, ilimiz genelinde 2908 bağımsız birim için toplam 560 yapı ruhsatı / kırsal inşaat izin belgesi düzenlenmiştir.



HATAY İLİ KENTSEL VE KIRSAL AFET KONUTLARI ANAHTAR TESLİM SÜRECİ (1.KURA - 2.KURA)



KURASI ÇEKİLEN
BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI

18.404



ANAHTAR TESLİMİ YAPILAN
BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI

6.868



YERLEŞEN HANE
SAYISI

3.320

İlçe Anahtar Teslim Sayıları

ALTINÖZÜ	416	HASSA	1.494	KIRIKHAN	1.322
ANTAKYA	1.445	İSKENDERUN	552	PAYAS	763
KUMLU	147	YAYLADAĞI	43	ARSUZ	73
DÖRTYOL	376	DEFNE	130	REYHANLI	18
SAMANDAĞ	16	BELEN	73		



2,4 Milyar TL destek verildi.

**İlimiz genelinde 18 farklı alanda içme suyu bakım,
onarım ve inşa çalışmaları yapıldı.**

Reyhanlı içme suyu sorunu çözüldü.

Reyhanlı İçme Suyu

1 adet 10.000 m³ İçmesuyu Deposu yapımı

1 adet 1000 m³ İçmesuyu Deposu yapımı

3 adet Terfi Merkezi

23.500 metre muhtelif çaplarda Terfi Hattı



16,2 Milyar TL

YATIRIM BEDELLİ

550 Yataklı

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi

300 Yataklı

Defne Devlet Hastanesi

200 Yataklı

İskenderun Devlet Hastanesi

tamamlandı.

İlimiz genelinde;

2.510

Doktor

2.721

Yatak

8.044

Sağlık Personeli

8 YENİ HASTANE

Antakya Semt Polikliniği açıldı.

Samandağ Semt Polikliniği açıldı.

Payas 147 Yataklı Devlet Hastanesi tamamlandı.

İskenderun Semt Polikliniği inşası devam ediyor.

İnşası devam eden;

144 Yatak kapasiteli Altınözü Acil Durum Hastanesi

144 Yatak kapasiteli Erzin Acil Durum Hastanesi

600 Yataklı İskenderun Devlet Hastanesi

Yatırım Programı'na alınan;

18 Yeni Aile Sağlığı Merkezi

1000 Yataklı Hatay Şehir Hastanesi

Planlaması gerçekleşen;

84 yeni Aile Sağlığı Merkezi

Yapımı planlanan;

40 adet 112 İstasyonu



9,75 Milyar TL YATIRIM BEDELLİ

210

okul ağır hasar
aldı veya yıkıldı.

35

yeni proje ihale
aşamasında.

517

okulun bakım ve
onarımı tamamlandı.
7.430 Derslik

742

açılan derslik
sayısı.

113

okulun inşası
devam ediyor.
1.771 Derslik

110

yeni okul
açıldı.

141

orta hasarlı okulun
güçlendirme çalışmalarına başlandı.

Yatırım programları ile birlikte, 5 Şubat tarihinde 14.700 olan derslik sayısı, 16.700'e ulaştırılarak, eskisinden de iyi bir Hatay'ı gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz.

394.474

Öğrenci

23.204

Öğretmen

4.576

Öğretmenimize barınma
hizmeti sağlanıyor.

6 Şubat tarihinden bugüne dek;

5 Şubat tarihi itibari ile 434.446 olan öğrenci sayımız 6 Haziran tarihine dek 313.000 sayılarına gerilemiş, bu sayı Ocak 2024 itibari ile 399.232 olarak saptanmıştır.



1,1 Milyar TL destek verildi.

750

kişi kapasiteli, İskenderun ilçesinde modüler yurt yapımı devam ediyor.

13

yurt ve spor tesisinin bakım ve onarımı yapıldı.

20

yeni halı saha ihalesi yapıldı.

4

yeni futbol sahası ihalesi yapıldı.

2000

kişi kapasiteli kapalı spor salonu ihale aşamasında.

38
Milyon TL
yatırım bedeli

100
Milyon TL
yatırım bedeli

304
Milyon TL
yatırım bedeli

1000

kişi kapasiteli, Antakya Öğrenci Yurdu ihalesi yapıldı.



Hatay Stadyumu
güçlendirme projesi tamamlandı.



Yeni Camii, Mescit ve Kur'an Kursları

562.743.000 TL yatırım yapıldı.

41 Camimiz
yeniden yapıp ibadete açıldı.

Kur'an Kurslarımızın
bakım ve onarımları yapıldı.

172 yeni mescit
yapıldı.

**Antakya Habib-i Neccar, Reyhanlı Mus'ab
Bin Umeyr, Altınözü, Kırıkhan Merkez**

Yatılı Hafızlık ve 12 adet 4-6 yaş, 6 adet ihtiyaç
odaklı Kur'an Kursu yapımı devam etmektedir.

**96 Adet Kur'an Kursumuzun bakım ve onarımı
tamamlanarak eğitim öğretime açıldı.**

19 Çelik Konstrüksiyon
32 Betonarme Camii'nin
yeniden yapımı devam etmektedir.

41 Camimiz
yeniden yapıp ibadete açılmıştır.

**Antakya Hz. Hafsa Yatılı Hafızlık Kız
Kur'an Kursu** temeli atıldı.

**Karlısu Ahmet Karaköse Yatılı Hafızlık
Kur'an Kursu** tadilatı devam ediyor.



1,1 Milyar TL yatırım ve hibe desteği sağlandı

1.976

büyükbaş hayvan
dağıtımı
gerçekleştirildi.

7.767

küçükbaş hayvan
dağıtımı
gerçekleştirildi.

94
Milyon TL

yem ve 1.3 ton ayçiçeği
tohumu dağıtımı
yapıldı.

13.777

kanatlı hayvan
dağıtımı
yapıldı.

8.652

yumurtacı
hayvan dağıtımı
yapıldı.

8.707

ana arı
dağıtımı
yapıldı.

555
Milyon TL

bitkisel üretim
desteği
sağlandı.

39
Milyon TL

kırsal kalkınma
desteği
sağlandı.

3,4
Milyon adet

domates, biber
ve patlıcan fidesi
dağıtımı yapıldı.

51
Milyon TL

hayvansal
üretim desteği
sağlandı.

9
Milyon TL

su ürünleri
desteği
sağlandı.

Depremde hayvanları telef olan vatandaşlarımızın
tamamına yeni hayvanlarının dağıtımı gerçekleştirildi.

İnşası devam edenler;

Hassa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hafif
çelik prefabrik geçici hizmet binası.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hafif
çelik prefabrik geçici hizmet binası.

Yayladağı İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü
hafif çelik prefabrik geçici hizmet binası.

**Altınözü Enek Tarıma Dayalı Organize Sanayi
Bölgesi'nin Sektör grubu değiştirildi.
Cumhurbaşkanımızca alt yapı yapım
programına alınarak çalışmalara başlandı.**



DEVLET SU İŞLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3,5 Milyar TL yatırım yapıldı.

Barajlarımızda;

Yarseli Barajı

Büyük Karaçay

Demrek Göleti

Kurtlu Soğuksu

Merkez Tanışma

Samandağ Karamanlı Göleti

Samandağ Çökek Göleti

Reyhanlı Barajı

Deprem Sonrası

Rehabilitasyonu yapıldı.

Genel Altyapıda;

**Hatay Antakya Dikmece ve 5. 6. 7. bölgeler TOKİ
Deprem Konutları içme suyu temini**

**6.Bölge yeraltı suyu sulama kooperatiflerine
yenileme işletme su sondaj kuyusu inşası**

**İskenderun Bekbele bölgesinde 7 noktada
içmesuyu bağlantısının yapılması ve Samandağ
ilçesi revize bağlantı çalışmaları**

**Hatay Antakya Gülderen TOKİ Deprem Konutları
içme suyu isale hattı**

**Hatay Hassa, Defne ve Orhanlı TOKİ Deprem
Konutları içme suyu isale hattı**

**Hatay Payas ve Dört Yol TOKİ Deprem Konutları
içme suyu isale hattı**

**Samandağ Pompa İstasyonu deprem hasarları
onarımı**

**Deprem sonrası Hatay ili Asi Nehri taşkın kapakları
yapıldı.**



4 Yeni Sanayi Sitesi

3,75 Milyar TL sanayi yatırımı devam ediyor.

194

iş yerinin
yeniden
yapımı.

358

yeni iş
yerinin
yapımı.

4

yeni
sanayi
sitesi.

İnşasına başlanan;

Antakya Sanayi Sitesinde hasar alan 530 adet
dükkanın 194'ünün yeniden inşası,

183 dükkan ile Antakya Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi

Bitirme oranı; %14

71 dükkan ile Erzin Sanayi Sitesi

Bitirme oranı; %95

104 dükkan ile Hatay Sanayi Sitesi

Yatırım programına alınan;

Yayladağı ilçesi Şenköy Sanayi Sitesi



360 Milyon TL

destek verildi.

Kireçlik Yarma Tesisi
güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

Antakya Gastronomi Çarşısı
açılışı yapıldı.

Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi
sona gelindi.

Dericiler Ortak Kullanım Tesisi
ihale edildi.

24 Yeni Proje

SEECO Projesi kapsamında 315 işletmeye
2,5 Milyon Euro destek veriliyor.



4,5 Milyar TL

kredi ve hibe desteği verildi.

14.023

İşletmemize destek sağlandı.

13.204

Mikro ve Küçük Ölçekli işletmemize,

4.464.838,232 TL

kredi desteği sağlandı.

819

Mikro ve Küçük Ölçekli işletmemize,

42.010,676 TL

hibe desteği sağlandı.



21.864

yeni istihdam oluşturuldu.

417 Milyon TL

işsizlik maaşı ödendi.

3,9 Milyar TL

toplam ödeme miktarı.

13.851

kişi TYP kapsamında
istihdam edildi.

28.758

kişiye işsizlik maaşı
ödemesi yapıldı.

4.264

kişiye kısa çalışma
ödeneği verildi.

İstatistik veriler;

İşe yerleştirme sayısı (özel sektör);	2.369
işsizlik Ödeneği ödenen kişi sayısı;	28.758
İşsizlik Maaşı toplam ödeme miktarı;	417.533.283
Kısa Çalışma ödeneğinden faydalanan kişi sayısı;	4.264
Kısa Çalışma ödeneği miktarı;	352.637.867 TL
TYP kapsamında işe alınan kişi sayısı;	13.851
TYP kapsamında ödenen toplam maaş miktarı;	3.185.996.365 TL



1 yeni pist

45 Metre genişlik, 3 Bin metre uzunluk

Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demiryolu Projesi
ihale edildi. 44 Milyar TL

İskenderun-Topboğazı Otoyolu ve
Antakya Bağlantı Yolu
ihale edildi. 21,5 Milyar TL **Yapımına başlandı.**

Dörtyol-Erzin Yolu yapımı tamamlandı.

Havalimanı
onarımı ve yeni pist çalışmaları
devam ediyor.



Yeni 11,9 Milyar TL
YATIRIM BEDELLİ
Havalimanı



Toprakkale-İskenderun Devlet Yolu

(Km; 112+790-121+000 ile Km; 124+150-132+700 arası)

Projesi 16,8 Km'dir. Bugüne kadar 2,7 Km'lik kesimin üstyapı onarımı tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

1,8 Milyar TL
yatırım bedelli.

İskenderun Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Otoyol Bağlantısı ve İskenderun OSB Kavşağı

350 Milyon TL
tamamlandı.

Projesi 33,8 Km'dir. Bugüne kadar 25 Km'lik kesim Bölünmüş Yol olarak tamamlanmıştır. Kalan 8,8 Km'lik kesim iş programı kapsamında tamamlanacaktır.

(Antakya Çevre Yolu) Ayr-Samandağ Yolu Deprem Hasarları Onarımı ve Samandağ Çevre Yolu (ikmal)

1,9 Milyar TL

Projesi 26,9 Km'dir. (Antakya Çevre Yolu) Ayr-Samandağ Yolu ve Samandağ Çevre Yolu.

İskenderun Organize Sanayi Bağlantı

Yolu 92,9 Milyon TL

Proje 1,5 Km uzunluğunda olup, İskenderun Organize Sanayi Kavşağı Bağlantı Yolu'nun tamamlanması için çalışmalar devam etmektedir.

İskenderun Sahil Tahkimatı ve Balıkçı Barınakları

1.655 metre uzunluğunda sahil tahkimatı tamamlanmıştır. Yürüyüş yolu betonarme işlerine devam edilmektedir.

1,2 Milyar TL
yapımı devam ediyor.

İskenderun-Topboğazı Otoyolu ve Antakya Bağlantı Yolu

ihale edildi.

Projenin hayata geçmesi ile 24,60 Km Bağlantı yolu, 8.675 metrelik Çift Tüp Karayolu Tüneli ve 19,20 Km Otoyol ilimize kazandırılacaktır.

Tarsus-Adana-Gaziantep ve Toprakkale- İskenderun Otoyolu

1,4 Milyar TL
yatırım
bedelli.

Projesi 213 Km üstyapı onarım işidir. (74 Km'si Hatay ili sınırları içerisindedir.) Bugüne kadar toplam 5,1 Km'lik kesimin üstyapı onarım işi tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.

Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demiryolu Projesi İhale Edildi.

ihale edildi.

Dörtyol-Hassa Projesinin gerçekleştirilmesi ile mevcut durumda; 235 Km olan Kiliş-Osmaniye-İskenderun güzergahı 38,3 Km kısalacak, 77,3 Km olan Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol güzergahı 15,27 Km kısalacaktır.



**İslahiye-Hassa-Kırıkhan (Km;24+500-84+500 arası),
Antakya-Reyhanlı Yolu (Km;0+000-42+500 arası)
ve Hatay Havalimanı Yolu**

Projesi 107,5 Km'dir. (91,5 Km'si Hatay ili sınırları içerisindedir.) Antakya-Reyhanlı Yolunda bulunan Demirköprüsünde fore kazık çalışmaları tamamlandı. Köprü elevasyon imalatları ile yaklaşım dolgularında plastik kazık imalatları devam etmektedir. Hatay Havalimanı yolunda zemin iyileştirme ve yol yapım çalışmaları devam etmektedir.

3,8 Milyar TL yatırım bedelli



Kırıkhan-Reyhanlı Yolu

Projesi 33,8 Km'dir. Bugüne kadar 25 Km'lik kesim Bölünmüş Yol olarak tamamlanmıştır. Kalan 8,8 Km'lik kesim iş programı kapsamında tamamlanacaktır

734 Milyon TL yatırım bedelli

Antakya-Yayladağı Yolu

Projesi 33,8 Km'dir. Bugüne kadar 25 Km'lik kesim Bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. Kalan 8,8 Km'lik kesim iş programı kapsamında tamamlanacaktır.

130,9 Milyon TL yatırım bedelli





589 Milyon TL yatırım devam ediyor.

Müze Kütüphane (Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi)
hizmete alındı.

Hatay Müzesi
Onarım ve güçlendirme işlemleri devam ediyor.

Kırıkhan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi
Restorasyon ve rekonstrüksiyon işlemlerine başlandı.

Hatay Edebiyat Müze Kütüphanesi
Uygulaması devam ediyor.

Reyhanlı Kütüphanesi
İnşası devam ediyor.

Hatay Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi
Projesi imzalandı.

325 tescilli taşınmazın proje sözleşmesi imzalandı.

Valiliğimizde bir alan Kültür Enkazı Döküm ve Ayrıştırma Sahası olarak belirlendi

550 eser yeniden ihya ve inşa çalışmalarında kullanılmak üzere muhafaza altına alındı.

269 tescilli yapının enkazı kaldırıldı.



T.C.
VAKIFLAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


82 Hasar alan
ESER'den

77 eserin restorasyon ve
rekonstrüksiyon
işlemleri devam ediyor.

3 eser
ihale
sürecinde.

2.861.755.000 TL
yatırım bedelli

Sarımiye Camii ve Hünkar Mescidi restorasyonu
tamamlanarak ibadete ve hizmete açıldı.





**Hatay Valiliği Geçici
Hükûmet Konağı**
Tamamlandı.

**Tarihi Valilik Binası ve
Tarihi Valilik Konutu**
Rekonstrüksiyon
devam ediyor.

**Hassa Hükûmet
Konağı**
Tamamlanmak Üzere

**Kırıkhan Hükûmet
Konağı**
Tamamlanmak Üzere

**Belen Hükûmet
Konağı**
Başlandı.

**Altınözü Hükûmet
Konağı**
Başlandı.

**Kumlu Hükûmet
Konağı**
Başlandı.

**Hatay Hükûmet
Konağı**
Başlandı.

**Samandağ Hükûmet
Konağı**
Başlandı.

**Yayladağı Hükûmet
Konağı**
Başlandı.

**Erzin Hükûmet
Konağı**
Başlandı.

**Kamu Kampüs
Alanı**
Başlandı.

Kamu Binalarımız

21 Emniyet Binası 5 Jandarma Binası

**Samandağ İlçe Emniyet
Müdürlüğü**

**Erzin İlçe Emniyet
Müdürlüğü**

**Hassa İlçe Emniyet
Amirliği**

**Antakya Polisevi Şube
Müdürlüğü**

**İskenderun İlçe Emniyet
Müdürlüğü**

Arsuz Polis Merkezi Amirliği

Vilayet Polis Merkezi Amirliği

Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü

Reyhanlı Polis Merkezi Amirliği

**Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü
Hizmet Binası**

Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü

Altınözü İlçe Emniyet Müdürlüğü

**Antakya Şehit Özen Polis
Merkezi Amirliği**

Defne İlçe Emniyet Müdürlüğü

**Samandağ Polis Merkezi
Amirliği**

Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü

Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği

**Bölge Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü**

**Antakya Serinyol Jandarma
Karakol Komutanlığı**

**Hassa İlçe Jandarma
Komutanlığı Hizmet Binası**

**Topboğazı Jandarma Kontrol
Komutanlığı Hizmet Binası**

**Hassa Güzelce Jandarma
Karakol Komutanlığı**

**Hassa Aktepe Jandarma
Karakol Komutanlığı**



YİKOB



9 Milyar TL yatırım devam ediyor.

Beyazıd-ı Bistami Türbesi

restorasyonu devam ediyor.

Reyhanlı Müderris Konağı

restorasyonu devam ediyor.

Tıbbi Aromatikler Müzesi

restorasyonu devam ediyor.

Kamu kurum/kuruluş binaları

restorasyonu devam ediyor.

Tarihi İl Sağlık Müdürlüğü

restorasyonu devam ediyor.

Beyazıd-ı Bistami Türbesi

restorasyonu devam ediyor.

Ay Hattı A.Ş. kurulmuştur. Beton santrali ve asfalt plant tesisi

120 mt3/saat kapasiteli beton santrali,
160 ton/saat kapasiteli plant tesisi kuruldu.

Bu sayede beton ve sıcak asfalt üretimi yapılacak ihtiyaç alanlarında kullanılacaktır.

Deprem enkazı geri dönüşüm işi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile yapılan proje kapsamında Japonya destekli 1 adet sabit(26.400.000 TL bedelli), 2 adet mobil konkasör (42.008.640 TL bedelli),

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın desteği ile 1 adet ekskavatör, 2 adet kamyon ve 1 adet arazöz,

sermayesi Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığıımıza (YİKOB) ait olan Ay Hattı A.Ş. tarafından 1 adet loader ve 1 adet ekskavatör temin edilerek deprem enkazının geri dönüşümü ve rehabilitasyonuna başlandı.

Mevcut 27 adet taşocağı, 22 adet hammadde üretim sahası ile 49'a çıkarıldı.

İlimiz genelinde artan beton ve agregası ihtiyacına paralel olarak mevcut tesisler yetersiz hale gelmiş ve agregası fiyatları artmaya başlamıştır. Deprem Öncesi 80 TL/ton olan fiyatlar deprem sonrası 460-480 TL/ton bandına kadar yükselmiş ve agregası temini zorlaşmıştır.

Bu durum kalıcı konutların, iş yerlerinin ve kamu binalarının yapımını olumsuz etkilemiştir. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığıımızca (YİKOB), agregası arzını çoğaltmak ve fahiş fiyatları regüle etmek amacıyla 22 adet hammadde üretim sahası açılarak başta TOKİ ve Emlak Konut olmak üzere tüm Kamu Kurumlarımızın hizmetine sunulmuştur. Bu çalışma ile agregası fiyatları 250-280 TL/ton bandına çekilmiştir.



Kadın Girişimcilerimize Desteklerimiz

İlimizde mevcut olan 35 Kadın Kooperatiflerimize ek olarak 14 Kadın Kooperatifi kurarak sayımızı 49'a çıkardık.

Kadın Kooperatiflerimizin ürünlerini tek noktadan satış ve pazarlaması için Belen ilçemizde Lojistik Merkezimizi kurduk. Coğrafi İşaret almış ürünlerimizin merkezimizden tüm Türkiye'ye ve Dünya'ya pazarlanmasına olanak sunduk.

Kadın Kooperatiflerimize 672.750 TL hibe desteği sağladık.

Kadınlarımızın istihdamına odaklı Sayacılık Kursu Atölyelerimizi konteyner kentlerimizde açtık.

Yüreğimizdeki Işık Projesi



96 Adet Kur'an Kursumuzun bakım ve onarımını tamamlanarak eğitim öğretime açıldı.
6 Şubat 2023 ve devamındaki depremlerde öksüz, yetim veya hem öksüz hem yetim kalmış 6.868 çocuğumuzu ve gencimizi tespit ettik. Bu çocuklarımızı ve gençlerimizi 27 Mülki İdare Amirimize ve eşlerine emanet ettik. 5.552 çocuğumuzu ve gencimizi hanelerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını yerinde tespit ettik.

Yüreğimizdeki Işık Projemizin tüm Türkiye'ye örnek bir sosyal sorumluluk projesi olmasını hedefledik. Projemize paralel olarak Yüreğimizdeki Işık Derneğimizi kurduk.

Kadın Kooperatiflerimize 30 yeni iş yeri tahsis ettik.

HAYATHATAY üst markasını kurduk ve www.hayathatay.com web sitesini oluşturduk.

Coğrafi İşaret

Valiliğimizce, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun açıklamalarına göre 2023 yılı En'lerinde Coğrafi İşaret başvurularında Türkiye Birincisi olduk.

25 olan Coğrafi İşaret sayımızı 37'e çıkardık.

Yaptığımız 87 adet Coğrafi İşaret Başvurusu ile Coğrafi İşaret sayımızı 124'ye çıkarmayı hedefledik.



Mustafa MASATLI
VALİ